

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: **PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMOIII: SANARATE-EL RANCHO**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

Número de Préstamo	CHINA-6020357009	Fecha de última actualización	31/01/2018
Código Presupuestario	5205530007	Fecha del Decreto	28/11/2014
Organismo Financiero	EXIM-CHINA	Fecha de Suscripción	12/11/2015
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	22/09/2016
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	22/09/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	12/11/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	367,238,500.00	Plazo de ejecución	0.505
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	32,482,103.21	Monto por desembolsar USD\$	17,517,896.79

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción de la carretera													
Construcción Carretera Tramo: Sanarate - El Rancho													
Construcción CA-9 Norte Tramo: Sanarate - El Rancho	35,157,854.40	39,492,300.18	40,574,455.01	40,321,518.98	41,279,032.41	41,669,360.71	41,053,613.95	40,653,531.50	40,190,476.90	39,932,518.21	39,694,637.84	26,168,034.21	466,193,334.34
Total componente	35,157,854.40	39,492,300.18	40,574,455.01	40,321,518.98	41,279,032.41	41,669,360.71	41,053,613.95	40,653,531.50	40,190,476.90	39,932,518.21	39,694,637.84	26,168,034.21	466,193,334.34
Total	35,157,854.40	39,492,300.18	40,574,455.01	40,321,518.98	41,279,032.41	41,669,360.71	41,053,613.95	40,653,531.50	40,190,476.90	39,932,518.21	39,694,637.84	26,168,034.21	466,193,334.34

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	35,157,854.40	39,492,300.18	40,574,455.01	40,321,518.96	41,279,032.41	41,669,360.71	41,053,613.95	40,653,531.56	40,196,476.90	39,932,518.21	39,694,637.84	26,168,034.21
Total Planificado												466,193,334.34

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado												0.00

Plan de Ejecución *

COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Proveedor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-39 NORTE. TRAMO: SAMANATE - EL MANCHO	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		42.95%		0130,415,000.00	0466,193,334.34	0130,415,000.00	0%	42%		NO
	GENERALES	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016			2							NO
	TERRACERIA	1063	01/04/2016	28/02/2019	01/04/2016			1							NO
	DRENAJE MENOR	652	01/05/2016	31/08/2018	01/05/2016			2							NO
	DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	180	01/09/2016	28/02/2017	01/09/2016			2							NO
	DRENAJE MAYOR (PUENTES)	395	01/01/2017	31/01/2018				2							NO
	REFORZAMIENTO DE PUENTE CHEJUAL	302	01/02/2018	30/11/2018				2							NO
	REGLONES VARIOS	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016			2,8							NO
	PAVIMENTO DE CONCRETO HORALUNCO	819	01/12/2016	28/02/2019	01/12/2016			7							NO
	DEPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	1055	01/06/2016	22/04/2019	01/06/2016			6							NO
	MITIGACION AMBIENTAL	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016			2,8							NO

* Dentro del presente cuadro se debe de considerar que el presupuesto aprobado incluye fondos de donación, préstamo y contrapartida.

Observaciones/Desafíos

- Actualmente se encuentra en proceso de licitación la contratación de la Supervisión Técnica, Administrativa y Ambiental del Proyecto en modalidad de Licitación Pública; El evento fue creado el día jueves 23 de noviembre de 2017, se identifica con el Número de Operación Guatecompras –NOG- 7226152 y se espera recibir ofertas el día viernes 09 de febrero de 2018. La adquisición de la Supervisión no fue incluida dentro de la programación 2018 debido a que esta será financiada en su totalidad con fondos nacionales.

Riesgos:

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento, retrasando el pago de préstamo ya que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea, pudiendo provocar una baja ejecución por falta de liquidez.
- Como en todo proyecto relacionado a carreteras, es importante prestar especial atención al tema de Derecho de Vía, ya que estas gestiones podrían generar retrasos considerables.
- Es importante realizar los trabajos de prevención y estabilización necesarios en la falla geológica ubicada en el kilómetro 78.00 para que de esta manera no se generen problemas innecesarios, pudiendo complicar el avance del proyecto.

Elaborado por:

Edwin Francisco García Rosado



[Handwritten signature]

Aprobado por:

Juan Jose Haduser Pérez, Director General

[Handwritten signature]



Director General de Caminos

Fecha de actualización

ENERO 2018

Observaciones / Desafíos

- Actualmente se encuentra en proceso de licitación la contratación de la Supervisión Técnica, Administrativa y Ambiental del Proyecto en modalidad de Licitación Pública. El evento fue creado el día jueves 23 de noviembre de 2017, se identifica con el Número de Operación Guatecompras ¿NOG- 7226152 y se espera recibir ofertas el día viernes 09 de febrero de 2018. La adquisición de la Supervisión no fue incluida dentro de la programación 2018 debido a que esta será financiada en su totalidad con fondos nacionales.

Alertivos:

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento, retrasando el pago de préstamo ya que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea, pudiendo provocar una baja ejecución por falta de liquidez.

Elaborado por: (nombre y firma)  Edwín Francisco García Ríos



Aprobado por: (nombre y firma)  Juan José Hasef Pérez




Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

31/1/2018 - 4:12 PM