


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Abril / 2017**

Proyecto / Programa: **PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

Número de Préstamo	BCIE-1994	Fecha de última actualización	09/05/2017
Código Presupuestario	5204010059	Fecha del Decreto	03/09/2009
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	11/09/2009
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	11/09/2009
Monto contratado	203,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	11/09/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	203,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/06/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	203,000,000.00	Meses de Prórroga	43
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,490,020,000.00	Plazo de ejecución	0.98
Desembolsos realizados a la fecha	179,340,852.64	Monto por desembolsar USD\$	23,659,147.36
	0.8835		0.1165



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	54,330,401.00	Desembolso planificado en el	2,357,765.19	Desembolsos Acumulados del Año	707833.11	Ejecución Financiera	0.00
Presupuesto Vigente anual	54,330,401.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	2.9899999999999999		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	2,357,765.19	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	65.62% / 65.62%		
Porcentaje de Ejecución	0.0%	Próximo desembolso del mes	Abril	Plazo de ejecución Actual	0.98		
		Presupuesto planificado próximo	2,357,765.19	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2.2964		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Construcción									
CONSTRUCCIÓN PROYECTO VIAL DENOMINADO FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Porcentaje	8.57		4.51		0		13.08	
Componente: Supervisión									
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO I: BIFURCACIÓN CA-13, KM 314 (MODESTO MÉNDEZ) - FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHA	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO II: FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHA - FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO CHIXOY (PLAYA GRANDE)	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO III: FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO CHIXOY (PLAYA GRANDE) - BIFURCACIÓN TRES RÍOS	Porcentaje	0.01		0		0		0.01	
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO IV: BIFURCACIÓN TRES RÍOS - FINCA LA TRINIDAD	Porcentaje	0.01		0		0		0.01	

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	2,357,765.19	0.00	9,008,792.08	0.00	0.00	12,292,590.09	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	707,833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	-707,833.11	0.00	2,357,765.19	0.00	9,008,792.08	0.00	0.00	12,292,590.09	0.00	0.00	0.00

Observaciones / Desafíos

-Los datos registrados en dicho informe sufrirán cambios, ya que el proyecto por falta de pago no ha podido ejecutar lo aprobado, por lo que será necesario realizar una reprogramación.

Alertivos:

-Que el traslado de los fondos de desembolso del BCIE de la cuenta de Tesorería a la cuenta del proveedor genere atrasos, por inconvenientes en el sistema por ser pagos en una sola moneda, generando que el contratista baje su ejecución en campo, por falta de pago.

-Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.

-Que no se llegue a una conclusión de los problemas que se tienen en diferentes tramos que impiden el avance normal de las obras, en el tramo II continúan sin obtener el permiso de construcción para el casco urbano de Raxruhá. En la Laguna Lachuá por el impacto ambiental de la obra, están detenidos aproximadamente 7 kilómetros de pavimentación de carretera; y el tramo IV se encuentra suspendido por los problemas sociales que ha causado la construcción de esta obra y que provocaron la toma de las instalaciones de la empresa por desconocidos y posteriores coordinador.

Elaborado por: (nombre y firma)


Edwin Francisco García Rossi


Aprobado por: (nombre y firma)

José Luis Benito Ruiz, Viceministro Administrativo y Financiero

Fecha de actualización

5/9/17 9:23 AM




José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda