

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	BID-1733/OC-GU	Fecha de última actualización	31/01/2018
Código Presupuestario	5204020095	Fecha del Decreto	19/10/2007
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	23/10/2007
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	13/01/2008
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	13/01/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	12,100,000.00	Fecha de cierre actual	23/04/2019
Monto Entidad Ejecutora Dolares	12,100,000.00	Meses de Prórroga	30
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	88,871,717.00	Plazo de ejecución	0.8322
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	4,487,917.68	Monto por desembolsar USD\$	7,612,082.32

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			Meta cuatrimestre III			Meta anual			
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado		
Componente: Inversiones en Encadenamientos Productivos														
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	Porcentaje	26.71	22.45	34.84	84									

Ejecución Financiera Anual

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inversiones en Encadenamientos Productivos													
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax													
Supervisión Carretera Rural	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	256,750.52	3,081,006.24
Construcción Carretera Rural	2,192,153.52	2,745,021.97	5,956,203.01	5,424,352.83	3,263,304.23	3,427,263.23	3,433,206.11	3,594,119.92	4,017,141.32	6,058,471.26	6,121,106.21	5,089,100.53	51,323,444.16
Total componente	2,448,904.04	3,001,772.49	6,214,956.53	5,631,105.35	3,520,054.75	3,634,033.75	3,635,956.63	3,855,670.44	4,373,891.64	6,315,221.78	6,377,836.73	5,345,851.05	54,404,450.40
Total	2,448,904.04	3,001,772.49	6,214,956.53	5,631,105.35	3,520,054.75	3,634,033.75	3,635,956.63	3,855,670.44	4,373,891.64	6,315,221.78	6,377,836.73	5,345,851.05	54,404,450.40

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	2,448,904.04	3,001,772.49	6,214,953.53	5,681,103.35	3,520,054.75	3,684,013.77	3,689,956.63	3,850,870.44	4,273,891.84	6,315,221.78	6,377,866.73	5,345,851.05
Total Planificado	54,404,450.40											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	6,000,000.00											

Plan de Ejecución

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Problemas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chicomax		01/05/2017	30/04/2019		NDD			Q 80,000,000.00		Q 80,000,000.00			24%	N
LIMPIA Y DESTROQUE MODALLETITO DE TIERRAS, BALASTO	576.00	01/09/2017	31/03/2019											N
DRENAJE MEJOR	464.00	01/11/2017	28/02/2019		NDD									N
DRENAJE MAYOR	515.00	01/10/2017	28/02/2019		NDD									N
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	30.00	01/03/2019	31/03/2019		NDD									N
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	58.00	01/02/2019	31/03/2019		NDD									N
SUPERVISIÓN	729.00	01/05/2017	30/04/2019		NDD				1,400,000					N

Observaciones/Desafíos

- Dentro del componente del préstamo a cargo de la Dirección General de Caminos, se incluyen los estudios de ingeniería del Puente Chitomax, actualmente en proceso de contratación y la compra de bienes para apoyo institucional en la ejecución del proyecto, los cuales se encuentran pendientes de adquirir.
- Por dificultades en el ingreso de maquinaria, el proyecto se inició hasta mediados del mes de enero del presente año, no obstante el plazo contractual inició en el segundo semestre del año 2017.

Riesgos:

- Conflictos sociales en el área que puedan retrasar las actividades programadas.
- Liberación del derecho de vía y reasentamientos humanos.

Elaborado por:

EDWIN FRANCISCO GARCÍA ROSS



[Handwritten signature]

Aprobado por:

JUAN JOSE HANSER PÉREZ, DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
Ing. Juan Jose Hanser Pérez
Director General
Dirección General de Caminos



Fecha de actualización:

ENERO 2018

Observaciones / Desafíos

- Dentro del componente del préstamo a cargo de la Dirección General de Caminos, se incluyen los estudios de ingeniería del Puente Chitomax, actualmente en proceso de contratación y la compra de bienes para apoyo institucional en la ejecución del proyecto, los cuales se encuentran pendientes de adquirir.
- Por dificultades en el ingreso de maquinaria, el proyecto se inició hasta mediados del mes de enero del presente año, no obstante el plazo contractual inició en el segundo semestre del año 2017.

Alertivos:

- Conflictos sociales en el área que puedan retrasar las actividades programadas.
- Liberación del derecho de vía y reasentamientos humanos.

Elaborado por: (nombre y firma) *Edwin Francisco García*



Aprobado por: (nombre y firma)

Juan José Hanser Pérez
JUAN JOSÉ HANSER PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS



Juan José Hanser Pérez
Ing. Juan José Hanser Pérez
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

31/1/2018 - 6:59 PM