

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ (II)

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	JICA-GT-P6	Fecha de última actualización	30/01/2018
Código Presupuestario	5205090001	Fecha del Decreto	28/08/2012
Organismo Financiero	JICA	Fecha de Suscripción	06/11/2012
Moneda del Préstamo	JPY	Fecha de Vigencia	06/11/2012
Monto contratado	9,939,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	06/11/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	9,939,000,000.00	Fecha de cierre actual	06/11/2019
Monto Entidad Ejecutora Dolares	88,296,435.81	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	648,517,012.81	Plazo de ejecución	0.6473
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	3,978,794.61	Monto por desembolsar USD\$	84,317,641.20

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			Meta cuatrimestre III			Meta anual		
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	
Componente: Obras Civiles													
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Porcentaje	0	0	0	0.26	0.26	1.63	1.63	1.89	1.89	1.89	1.89	
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lantetillo - Saquixpec - El Paraiso	Porcentaje	0	0	0	0.19	0.19	1.27	1.27	1.46	1.46	1.46	1.46	
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.	Porcentaje	0	0	0	0.09	0.09	1.61	1.61	1.7	1.7	1.7	1.7	
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan	Porcentaje	0	0	0	0.47	0.47	1.5	1.5	1.97	1.97	1.97	1.97	
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon	Porcentaje	0	0	0	0.21	0.21	1.11	1.11	1.32	1.32	1.32	1.32	
Componente: Servicios de Consultoria													
Diseño y Supervisión Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Porcentaje	0.05	0.05	0.05	0.17	0.17	0.2	0.2	0.42	0.42	0.42	0.42	
Diseño y Supervisión Tramo 2: Seca - Lantetillo - Saquixpec - El Paraiso	Porcentaje	0.05	0.05	0.05	0.17	0.17	0.2	0.2	0.42	0.42	0.42	0.42	
Diseño y Supervisión Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela	Porcentaje	0.05	0.05	0.05	0.2	0.2	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	
Diseño y Supervisión Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan	Porcentaje	0.05	0.05	0.05	0.18	0.18	0.23	0.23	0.46	0.46	0.46	0.46	
Diseño y Supervisión Tramo 5: Lanquin - Cahabon	Porcentaje	0.05	0.05	0.05	0.19	0.19	0.24	0.24	0.48	0.48	0.48	0.48	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Obras Civiles						
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca						
Contrato para Construcción de Carretera Tramo I. Chicaman - El Soch - Seca	Licitación Pública Internacional	06/01/2017	20/01/2017	09/06/2017	23/02/2018	16/04/2018
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lancelillo - Saquixpec - El Paraiso						
Contrato Construcción Carretera Tramo II: Seca - Lancelillo - Saquixpec - El Paraiso	Licitación Pública Internacional	06/01/2017	20/01/2017	09/06/2017	23/02/2018	16/04/2018
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela						
Contrato Construcción Carretera Tramo III: La Libertad - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela	Licitación Pública Internacional	01/09/2017	19/09/2017	03/11/2017	23/02/2018	16/04/2018
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán						
Contrato Construcción Carretera Tramo IV: San Juan Chactela - Ixcán	Licitación Pública Internacional	06/01/2017	20/01/2017	09/06/2017	23/02/2018	16/04/2018
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon						
Contrato Construcción Carretera Tramo V: Lanquin - Cahabon	Licitación Pública Internacional	06/01/2017	20/01/2017	09/06/2017	23/02/2018	16/04/2018

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Obras Civiles													
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca													
Contrato para Construcción de Carretera Tramo I, Chicaman - El Soch - Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,708.64	639,955.23	1,666,484.89	3,057,265.67	4,011,328.76	3,718,319.51	4,220,291.44	17,401,363.98
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lancatillo - Saquixpec - El Paraiso													
Contrato Construcción Carretera Tramo II: Seca - Lancatillo - Saquixpec - El Paraiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,838.42	380,670.93	1,260,572.20	2,828,347.95	3,125,147.21	3,065,012.36	2,679,832.22	13,484,421.33
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.													
Contrato Construcción Carretera Tramo III: La Libertad - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,478.91	275,228.27	483,674.74	2,926,143.47	3,865,850.86	3,877,209.37	4,093,139.04	15,622,725.34
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan													
Contrato Construcción Carretera Tramo IV: San Juan Chactela - Ixcan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,178.91	2,397,294.13	867,299.71	4,626,511.53	4,886,475.61	1,887,068.18	2,410,299.48	18,159,127.61
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon													
Contrato Construcción Carretera Tramo V: Lanquin - Cahabon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,708.64	347,145.52	1,460,263.89	2,398,920.06	2,659,615.91	2,668,975.71	2,463,515.74	12,086,145.55
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,933.05	4,050,294.07	5,748,295.23	15,837,188.72	15,548,418.46	15,276,585.19	15,867,078.53	76,753,773.81
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios de Consultoria													

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,875.00	6,666,255.42	8,354,256.58	18,453,150.08	21,164,379.75	17,832,546.54	18,483,039.88
Total Planificado	95,065,503.25											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	1,026,864.43	0.00	17,156,846.45	0.00	157,979.14	0.00	5,151,046.25	0.00	5,151,046.25
Total Planificado	28,643,782.52											

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Fisico	Procesador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)	
	Tramo 3 "La Libertad - Rio Copon - Asenelén Copon - San Juan Chetefe"																
No.	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO PRESENTADA POR LA DGC A CREDITO PUBLICO MINFIN	2	23/11/2017	25/11/2017	23/11/2017	23/11/2017											
1	PRONUNCIAMIENTO DE CREDITO PUBLICO MINFIN	12	28/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	21/09/2017											
2	MINFIN	20	21/03/2017	30/04/2017	25/07/2017	09/08/2017											
3	AGUENANCIA JICA	6	11/04/2017	17/04/2017	31/08/2017	21/08/2017											
4	ACTUALIZACION BASES DE LICITACION	6	18/04/2017	24/04/2017	24/08/2017	30/08/2017											
5	(SIN PLANOS)	6	18/04/2017	24/04/2017	03/09/2017	04/09/2017											
6	DICTAMEN TECNICO	6	25/04/2017	01/05/2017	04/09/2017	05/09/2017											
7	DICTAMEN FINANCIERO	6	02/05/2017	08/05/2017	06/09/2017	08/09/2017											
8	DICTAMEN JURIDICO	2	09/05/2017	16/05/2017	09/09/2017	09/09/2017											
9	DOCUMENTOS	3	02/05/2017	05/05/2017	09/09/2017	09/09/2017											
10	GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	57	05/05/2017	02/07/2017	20/09/2017	03/11/2017											
11	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	27	18/05/2017	02/06/2017	02/11/2017	02/11/2017											
12	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	20	03/06/2017	03/07/2017	02/11/2017	02/11/2017											
13	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	1	03/07/2017	03/07/2017	03/11/2017	03/11/2017											
14	RECEPCION DE OFERTAS	26	14/07/2017	09/08/2017	06/11/2017	30/11/2017											
15	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	10/08/2017	10/08/2017	30/11/2017	30/11/2017											
16	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	27	19/08/2017	07/09/2017	09/09/2017	09/09/2017											
17	NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	3	09/09/2017	10/09/2017	10/09/2017	10/09/2017											
18	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	02/09/2017	03/09/2017	09/09/2017	09/09/2017											
19	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	7	03/09/2017	20/09/2017	29/09/2017	29/09/2017											
20	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	1	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017											
21	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	27	22/09/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017											
22	NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	33	20/09/2017	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017											
23	ADJUDICACION PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION	6	24/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017											
24	PUBLICADA POR LA JUNTA	1	31/10/2017	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017											
25	RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	6	02/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017											
26	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	1	09/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017											
27	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	23	23/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017											
28	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	1	27/11/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017											
29	CONTRATACION DE LAS OBRAS	1	21/12/2017	03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017											
30	DE LAS OBRAS	1	04/01/2017	05/01/2017	05/01/2017	05/01/2017											
31	SOLICITUD DE NO OBJECCION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	25	06/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017											
32	NO OBJECCION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	1	05/02/2017	06/02/2017	06/02/2017	06/02/2017											
33	INICIO DE OBRAS	601	06/02/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017											
34	GENERALES	57	09/03/2017	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017											
35	MOVIMIENTO DE TIERRAS	547	09/04/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017											
36	ALCANTARILLAS	547	09/04/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017											
37	RENGLONES VARIOS	488	09/06/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017											
38	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	92	09/06/2017	09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017											
39	SEÑALIZACION	91	09/07/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017											
40	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	578	09/03/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017											
41	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	30	09/06/2017	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017											
42	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS																

51

0%

170%

0.00%

00.00

037,330,000.00

037,330,000.00

037,330,000.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
	Tramo 5 LANQUIN - CAHABON															
1	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	21/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	8	23/01/2017	30/01/2017	23/01/2017	06/06/2017										
3	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017	05/06/2017	06/06/2017										
4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	8	20/02/2017	30/03/2017	06/06/2017	08/06/2017										
5	RECEPCION DE OFERTAS	1	20/04/2017	21/04/2017	09/06/2017	09/06/2017										
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	24	24/04/2017	18/05/2017	12/06/2017	31/10/2017										
7	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/05/2017	20/05/2017	02/11/2017	02/11/2017										
8	NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	22/05/2017	16/06/2017	02/11/2017	10/01/2018										
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	19/06/2017	20/06/2017	16/01/2018	16/01/2018										
10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	21/06/2017	22/06/2017	16/01/2018	16/01/2018										
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	22/06/2017	29/06/2017	19/01/2018	29/01/2018										
12	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/06/2017	01/07/2017	29/01/2018											
13	NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	25	03/07/2017	28/07/2017												
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	31/07/2017	01/08/2017												
	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION PUBLICADA POR LA JUNTA	6	02/08/2017	08/08/2017												
15	RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA DE LICITACION	1	09/08/2017	10/08/2017												
16	APROBACION CIV A LA ADJUDICACION	6	11/08/2017	17/08/2017												
17	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES/ REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	11/08/2017	24/08/2017												
18	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	3	01/09/2017	04/09/2017												
19	CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	05/09/2017	28/09/2017												
20	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	29/09/2017	12/10/2017												
21	SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	3	13/10/2017	16/10/2017												
22	NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	27	17/10/2017	13/11/2017												
23	INICIO DE OBRAS	1	14/11/2017	15/11/2017												
24	GENERALES	684	15/11/2017	30/09/2018												
25	MOVIMIENTO DE TIERRAS	562	15/11/2017	31/05/2018												
26	ALCANTARILLAS	638	01/12/2017	31/08/2018												
27	RENGLONES VARIOS	668	01/12/2017	30/09/2018												
28	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2018												
29	SEÑALIZACION	121	01/06/2018	30/09/2018												
30	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2018	30/09/2018												
31	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	684	15/11/2017	30/09/2018												
32	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR PUNTES Y BOVEDAS	61	01/07/2018	31/08/2018												
33																
							0.00%		Q2.680.000,00	Q12.066.145,56	Q2.680.000,00	Q0,00	0.00%	132%	0%	SI

Observaciones/Desafíos

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de licitación de obras, el primer semestre de 2018 se realizará la adjudicación y elaboración de contratos para las empresas que resulten ganadoras.

Se espera que la construcción del proyecto para el tramo I, II, III, IV y V arranque el 1 de junio de 2018.

La programación ingresada para la planificación anual de 2018 es un monto aproximado calculado por la Dirección General de Caminos, debido a que las obras aun no han sido adjudicadas se desconoce la programación real de las mismas.

Riesgos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.
- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las NO OBJECIONES DEL BANCO a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.
- Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.
- Es posible que se presenten atrasos debido a problemas para el desembolso de los anticipos para los 5 contratos de construcción a adjudicar en el presente ejercicio fiscal.
- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).
- Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.
- Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SICOIN ya esté cerrado.
- Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.

Elaborado por: (nombre y firma): Edwin Francisco García



Aprobado por: (nombre y firma): Juan José Hansel Pérez



Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización:

Enero de 2018

Observaciones / Desafíos

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de licitación de obras, el primer semestre de 2018 se realizará la adjudicación y elaboración de contratos para las empresas que resulten ganadoras.

Se espera que la construcción del proyecto para el tramo I, II, III, IV y V arranque el 1 de junio de 2018.

La programación ingresada para la planificación anual de 2018 es un monto aproximado calculado por la Dirección General de Caminos, debido a que las obras aun no han sido adjudicadas se desconoce la programación real de las mismas.

Alertivos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

Elaborado por: (nombre y firma) Edwin Francisco García Rosal



[Handwritten signature of Edwin Francisco García Rosal]

Aprobado por: (nombre y firma)

Ing. Juan José Hanser Pérez, Director General de Caminos.



[Handwritten signature of Juan José Hanser Pérez]

Ing. Juan José Hanser Pérez
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

30/1/2018 - 3:54 PM